



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔
Saraban_04201101@dla.go.th

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหมอริ้ว (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	168,000	0	168,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	480,000	0	480,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านคลอง) หมู่ที่ 15 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	500,000	0	500,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านจำทองรี) หมู่ที่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	482,900	457,600	25,300	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางแพ รุ่งเรือง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,800	0	496,800		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	465,000	26,600	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายนิพนธ์ แซ่ลี้) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	487,800	0	487,800		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายบรรเลง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	475,600	0	475,600		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายอภิสิทธิ์ จุมพล) หมู่ที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	0	491,600		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหมอริ้ว ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	483,000	458,500	24,500	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,900	472,700	27,200	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หนองผักตบ) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	475,600	0	475,600		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขา วังแก้ว ซอย 4 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	492,000	0	492,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน ผู้ช่วยสมบูรณ์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,700	0	495,700		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	87,900	0	87,900		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเตียง - ถนนสายบ้านนายบรรเลง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	494,800	0	494,800		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 2 (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	483,000	0	483,000		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	0	496,000		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเตียง- ถนนสายบ้านนายบรรเลง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	397,000	0	397,000		✓		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 7 – บ้านผู้ช่วยฝน) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	313,000	0	313,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายแยกถนนสาย ขบ 4012-เนินทุ่ง-เนินทุ่ง ซอย 3) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	494,000	0	494,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5 (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	406,900	0	406,900		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
23	โครงการก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะหน้าท่อ (บริเวณถนนสายบ้านนายเฮี้ยง) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	70,700	0	70,700		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	438,500	0	438,500		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
25	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบุญชู คำตัน) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	499,800	0	499,800		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
26	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเหม หอมคง-บ้านนายดำ) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,600	0	496,600		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
27	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายโป่งปอ-ถนนสายโค้งประตู-สองหนอง) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	498,600	0	498,600		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
28	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านเจ็ดเนิน) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	315,000	0	315,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
29	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านหนองยางบน) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	315,000	0	315,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปาบ้าน นายสัน) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	315,000	0	315,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
31	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณตลาดหนองยายหmad หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภ กะฉัง จังหวัดชลบุรี	302,000	0	302,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
32	โครงการซ่อมแซมด้านข้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) บริเวณถนนสายบ้านแปลง ซอย 6 หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	40,000	0	40,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
33	โครงการติดตั้งถังน้ำแบบหอสูง รูปถ้วยแซมเปญ (บริเวณบ้านนายพันศักดิ์ แซ่อั้ง) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	659,700	0	659,700		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านนาย สมบัติ จุลจันทร์ซี่ หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	30,000		30,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
35	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนสายบ้าน นายสมบัติ จุลจันทร์ซี่ หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	89,900	81,807	8,093	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายปรก ฟ้า-หนองหอย หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	89,500	0	89,500		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
37	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายปรกฟ้า- หนองหอย หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	137,000	0	137,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
38	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทาง (ถนนสายหนอง กั้นเกรา-บ้านแปลง) หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	464,700	0	464,700		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
39	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (BOX CULVERT) บริเวณถนนสายบ้านนายจรรยา แก้วสังข์ หมู่ที่ 4 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัด ชลบุรี	312,700	0	312,700		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
40	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX CULVERT) บริเวณถนนสายหนองยางล่างเจ็ดเนิน-โปรงหิน หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	299,500	0	299,500		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
41	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยก ขบ. 3102 บ้านนายสงว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	158,000	0	158,000		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567
42	งานขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านคลอง) หมู่ที่ 15 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	499,800	0	499,800		√		1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000.00	0.00	10,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	20,000.00	450.00	19,550.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
3	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	100,000.00	0.00	100,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
4	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	20,000.00	982.00	19,018.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	0.00	10,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"	215,000.00	214,800.00	200.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
7	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	40,000.00	0.00	40,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
8	ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบออนกริด	488,990.00	0.00	488,990.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
9	โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์และกิจกรรมออกธำเน่กาชาดประจำปี 2567	250,000.00	250,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการจัดงานประเพณีอำเภอรื่องานประเพณี อำเภอกะจันทร์ ประจำปี 2567	30,000.00	30,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
11	โครงการฝึกอบรม อปพร.	265,000.00	264,970.00	30.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
12	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	100,000.00	70,966.00	29,034.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
13	โครงการรักษาความสงบภายใน	50,000.00	0.00	50,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
14	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	70,000.00	46,882.00	23,118.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
15	อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง (โรงเรียนละ 35,000 บาท มี 9 โครงการ)	315,000.00	313,200.00	18,000.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
16	โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการและน้ำ	100,000.00	17,818.00	82,182.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
17	โครงการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียในแหล่งสาธารณะของชุมชน	30,000.00	25,680.00	4,320.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	280,000.00	279,470.00	530.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
19	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน	60,000.00	59,990.00	10.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
20	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	100,000.00	97,250.00	2,750.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
21	โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	25,000.00	0.00	25,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
22	อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 14 ชุมชน	280,000.00	280,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
23	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	80,000.00	80,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
24	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000.00	130,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ(ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	50,000.00	32,392.00	17,608.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
26	โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000.00	96,050.00	3,950.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000.00	85,650.00	14,350.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
28	โครงการแข่งขันกีฬา	217,000.00	216,685.00	315.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
29	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	100,000.00	0.00	100,000.00			√	1 ตค.2566 - 30 กย.2567
30	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	750,000.00	73,270.00	1,730.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
31	โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	116,000.00	110,075.00	5,925.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
32	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแม่ศรีผไทกระดังชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	64,000.00	63,180.00	820.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
33	โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	116,000.00	112,230.00	3,770.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
34	โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการจับจิบผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
35	โรงเรียนบ้านแปลง โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
36	โรงเรียนบ้านสัตตพรหม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
37	โรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์โรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์ สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38	โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ โครงการส่งเสริมอาชีพ การเกษตร การปลูกต้นกระบองเพชรจิ๋ว (Cactus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
39	โรงเรียนบ้านหนองยายหmad โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
40	โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
41	โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
42	โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการศิลปะการจับผ้าสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000.00	35,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	พัฒนapedาน ขนาดใบพัด 7 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆละ 197,950 บาท พร้อมติดตั้ง	395,900.00	395,900.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
2	ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง	4,900.00	4,900.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
3	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 3 คันๆละ 43,500 บาท	130,500.00	120,000.00	10,500.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
4	เรือพลาสติก ขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมใบพาย 2 อัน จำนวน 1 ชุด พร้อมจัดส่ง	12,000.00	12,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
5	จัดซื้อชุดปั้มซัมเมอร์สขนาด 1.5 HP.	94,400.00	94,400.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
6	ชุดปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 23,540 บาท	47,080.00	47,080.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	ปั้มน้ำฉีดสารเคมี จำนวน 2 ชุดๆละ 7,000 บาท	14,000.00	13,910.00	90.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
8	ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 5 ชุดๆ ละ 23,600 บาท	118,000.00	118,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
9	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 2 ตัวๆละ 15,600 บาท	31,200.00	31,200.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
10	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 5 ตัวๆละ 15,600 บาท	78,000.00	78,000.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
11	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสูบล่ง ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 12,900 บาท	38,700.00	38,700.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
12	ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (JASIS ARS 200) จำนวน 1 ตัว	14,500.00	14,500.00	0.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 10 ถึงๆละ 20,000 บาท	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
14	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม	10,000.00	1,935.00	8,065.00	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อร่วมใจรักดี รักในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	55,000.00	54,432.00	568.00	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
16	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	50,000.00	17,682.00	32,318.00	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
17	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	120,800.00	118,767.00	2,033.00	✓			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	250,000.00	243,030.00	6,970.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
2	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000.00	87,955.00	62,045.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,000.00	450.00	550.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	150,000.00	144,690.00	5,310.00	√			1 ตค.2566 - 30 กย.2567
2	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด	45,000.00	44,050.00	950.00	√			
3	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	80,000.00	80,000.00	0.00	√			