



รายงานแสดงผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔
Saraban_04201101@dla.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางแป รุ่งเรือง) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,800														กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางส้มจิ้น บุตรโคตร) หมู่ที่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600														กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี - บ้านนายสำเภา โพธิ์เย็น ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600														กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายโกมล หอมเหมื่อน) หมู่ที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600														กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายวิเชียร จิตรมั่งมัน) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายวิเชียร โพธิ์เย็น) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง - ฝ่ายกระรอกเอน) หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแยกหนองมะนาว ซอย 7 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	482,700														→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายโป่งปอ - โค้งประตู - สองหนอง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	375,800														→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	375,800
11	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	424,800														→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางนเรศ สุวรรณเขต) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,600														→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเหม หอมคง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,600													→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000								→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ	20,000													→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	35,000													→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000													→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการส่งเสริมมา การท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน คนชลบุรี "อาหารถิ่น กินปลา @ ปรกฟ้า" เทศบาลเมืองปรกฟ้า	250,000			→												ดำเนินการแล้วเสร็จ	209,537.75

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
6	โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์ และกิจกรรมออก ร้านกาชาด ประจำปี 2568	250,000								→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการจัดงานประเพณีอำเภอรื่องาน ประเพณีอำเภอกะฉันทร์ ประจำปี 2568	30,000												→			ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000
8	โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอกะฉันทร์ ประจำปี 2568	120,000												→			ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000
9	โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	120,000		→													ดำเนินการแล้วเสร็จ	108,075
10	โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	150,000								→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
11	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแม่ศรีผีกระด้าง ชุมชนที่ 10 หมู่ 10	80,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมโครงการเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การจับจีบผ้า) โรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่โครงการน่องเป็ดโค้งประดู่มุ่งสู่ความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการศิลปะการจับผ้าสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,000															→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ	280,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ	80,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	130,000		→													ดำเนินการแล้วเสร็จ	130,000
5	โครงการการบริหารจัดการเพื่อสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	80,000		→													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
6	โครงการแข่งขันกีฬา	250,000															ดำเนินการแล้วเสร็จ	186,103
7	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	100,000															ดำเนินการแล้วเสร็จ	63,815
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการเด็กและเยาวชน	120,000															ดำเนินการแล้วเสร็จ	74,020

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉะกันร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567				พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรม อปพร. ทบพวน อปพร.	250,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	100,000			→			→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,628
3	โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	50,000												→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	70,000												→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	50,000							→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000												→			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000							→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	100,000														→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่และ ผู้นำท้องถิ่น	100,000														→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	50,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย	40,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	40,000															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง	10,000															ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,610

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	50,000															→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	250,000															→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน	30,000															→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000															→	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567				พ.ศ.2568					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	150,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการขอเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2568	80,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โครงการกีฬาสามสัมพันธ์รัก ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดโครงการค่ายกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน			
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567				พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านต้านยาเสพติดสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน โค้งประตู ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการกีฬารณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000															กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับ ที่	แผนดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน		
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2567				พ.ศ.2568						ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการเด็กไทยหัวใจขาว รวมใจต้าน ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2568	5,000														กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า โครงการนักเรียนยุคใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2568	5,000													กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	